静岡県西部を震源とする地震

2026 年 11 月 9 日

<table>
<tr><td>発生年月日</td><td>2026 年 11 月 8 日（午前 1 時 4 分頃）</td></tr>
<tr><td>発生時の状況</td><td>11 月 8 日午前 1 時 4 分頃、静岡県西部を震源とする地震が発生し、静岡県掛川市で震度 4、菊川市および牧之原市で震度 3、御前崎市で震度 2 が観測されました。（注 1）
この地震による浜岡原子力発電所への影響はなく、外部への放射能の影響もありませんでした。
地震に伴い浜岡原子力発電所において、以下の最大加速度（原子炉建屋地下 2 階での値）を観測しました。
<table>
<tr><th>号機</th><th>プラントの状況</th><th>観測された
最大加速度(gal)（注 2）</th></tr>
<tr><td>1 号機</td><td>廃止措置中</td><td rowspan="2">9gal(注 3)</td></tr>
<tr><td>2 号機</td><td>廃止措置中</td></tr>
<tr><td>3 号機</td><td>定期検査中
（停止中）</td><td>8gal</td></tr>
<tr><td>4 号機</td><td>定期検査中
（停止中）</td><td>10gal</td></tr>
<tr><td>5 号機</td><td>定期検査中
（停止中）</td><td>9gal</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

注 1　気象庁発表

注 2　gal（ガル）とは、加速度の単位（cm/秒 ^{2}）で地震の揺れの強さを数値として表現したものです。

1gal（ガル）＝1cm／秒 ^{2}

注 3　1 号機　原子炉建屋地下 2 階での観測値

以　上

Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc.